



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 227 DEL 19/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 183, CO. 16, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL COMPLETAMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 (VENTI) ANNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di novembre alle ore 08:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Assente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Valeggio sul Mincio è proprietario di un Centro Sportivo posto al limite nord-est del Capoluogo, in via dello Sport, realizzato nei primi anni '70 (campo da calcio con pista di atletica e spogliatoi e campi da tennis con bar e spogliatoi) poi ampliatisi negli anni '90 (nuovi spogliatoi e secondo campo di calcio, palazzetto dello sport e campo da tennis coperto) e negli anni 2000 (campo da rugby e pista per mountain-bike), questi ultimi realizzati su terreni ASL in comodato;

Dato atto che dal 2011 la gestione degli impianti sportivi comunali è affidata alla Fondazione "Valeggio Vivi Sport";

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10 Luglio 2014 sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo, tra i quali figura al capitolo relativo a Valeggio Domani ...SPORTIVO, Sport e Movimento, la cultura della buona salute, l'impegno a favorire interventi puntuali di implementazione/riqualificazione dell'impiantistica sportiva, per venire incontro a sopravvenute esigenze a fronte dell'incremento del movimento sportivo valeggiano, piuttosto che dell'obsolescenza di alcune strutture;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP ed in particolare per le Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero Valorizzazione dello sport quale strumento di educazione e formazione personale, aggregazione e integrazione sociale, nonché di mantenimento di di uno stato di buona salute fisica, prevedeva finalità rivolte alla promozione e incentivazione della pratica sportiva agonistica e amatoriale in particolar modo verso i bambini e i giovani anche attraverso sostegni economici diretti quali contributi di compartecipazione alla spesa delle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori 69 Conferma e, se possibile, implementazione dei servizi e funzioni svolte dalla Fondazione Vivi sport Valeggio, nonché la manutenzione degli impianti sportivi, con eventuale possibilità di interventi di realizzazione di nuovi impianti anche mediante lo strumento del partenariato pubblico privato.

- che a seguito colloqui interlocutori è pervenuta, con prot. n. 20611 del 10/10/2017, la proposta di *"attivazione di un partenariato Pubblico-Privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 183 co. 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto la progettazione esecutiva, (con acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta), la riqualificazione, il completamento, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 20 (venti) del centro sportivo comunale nel comune di Valeggio sul Mincio"*, da parte delle società:

- TIPIESSE SRL, con sede legale in Villa D'Adda (BG), via Castello 40 – P.IVA 02890290162;

- ICCREA BANCAIMPRESA SpA, sede legale in ROMA, via Lucrezia Romana 41/47 – P.IVA 01122141003;

CONSIDERATO che l'attuazione del partenariato pubblico privato prevedeva i seguenti interventi:

- sostituzione del tappeto della pista di atletica;

- realizzazione nuovi spogliatoi per il rugby;

- installazione di un tappeto sintetico sul secondo campo da calcio;

- manutenzione ordinaria e straordinaria ventennale dei suddetti impianti;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2018 è stato approvato un atto di indirizzo con il quale si è riconosciuta la coerenza tra la proposta stessa ed il programma politico di questa amministrazione, nonché l'attivazione degli uffici competenti per la successiva fase istruttoria di valutazione tecnica ed economica della proposta, individuando nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi - Manutenzioni, la funzione di coordinatore e di RUP;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2018 è stata approvata la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183, co. 15 e 16, del D.lgs 50/2016 relativa al partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica relativa alla progettazione esecutiva, (con acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta), la riqualificazione, il completamento, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Sportivo comunale;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi – Manutenzioni n. 350 del 08/05/2018 si è stabilito di procedere all'affidamento del partenariato tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a gara esperita con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Servizi – Manutenzioni n. 641 del 10/09/2018 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione alla RTI TIPIESSE SRL- ICCREA BANCAIMPRESA SpA – CIG derivato di riferimento n. 7617961C47;

VISTO il contratto Rep. n. 5189 del 01/10/2018 relativo al partenariato Pubblico-Privato citato in premessa, stipulato con la RTI TIPIESSE SRL- ICCREA BANCAIMPRESA SpA;

Dato atto che:

- con delibera G.C. n. 4 del 18/01/2019 è stato approvato il *“PROGETTO ESECUTIVO relativo al partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 183, co. 16, del d.lgs. N.50/2016 per la riqualificazione, il completamento, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 (venti) anni del centro sportivo comunale di via dello sport nel comune di Valeggio sul Mincio”*;
- con determinazione n. 928 del 20/12/2018 è stato incaricato della DIREZIONE LAVORI l'Ing. Lorenzo Salvi della società Mennuti & Co. Ingegneri srl Di Castiglione delle Stiviere (MN);
- con determinazione n. 31 del 15/01/2019 è stato incaricato del COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) l'Arch. Alessandro Roveri di Volta Mantovana (MN);
- con determinazione n. 89 del 07/02/2019 è stata incaricata del COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO la Società Mennuti & Co. Ingegneri Srl, nella persona dell'ing. Federico Mennuti;
- in data 28/01/2019 sono iniziati i lavori, giusto PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in pari data, sottoscritto dalle parti;

Visto che a seguito richiesta di proroga in data 03/06/2019, prot. n. 12725, da parte della ditta Tipiesse s.r.l., è stata concessa una proroga dei lavori di giorni 30, giusta nota prot. n. 12762 del 04/06/2019, che ha spostato il termine di fine lavori alla data del 26 luglio 2019;

Visto che a seguito richiesta di ulteriore proroga in data 12/07/2019, prot. n. 15823, da parte della ditta Tipiesse s.r.l., è stata concessa una proroga dei lavori di giorni 20, giusta nota prot. n. 16060 del 16/07/2019, che ha spostato il termine di fine lavori alla data del 16 agosto 2019;

Dato atto che con determinazione n. 556 del 01/08/2019 veniva approvata una Perizia di Variante senza aumento di spesa, che portava l'importo dei lavori ad € 1.413.800,00 oltre IVA e la voce C.14 (imprevisti, potenziamento allacciamento servizi e recupero ribassi) ad € 25.079,69 oltre IVA;

Dato atto che la visita di collaudo, effettuata il 10/09/2019, ha accertato la rispondenza dell'opera al progetto esecutivo nonché testato gli impianti elettrici e idrotermosanitari alla presenza della DL e dell'impresa esecutrice e che dagli accertamenti fatti è risultato la buona qualità dei materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte, conforme alle prescrizioni contrattuali, nonché l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito e quanto contabilizzato nei documenti contabili;

Considerato che:

- con determinazione n. 209 del 17/03/2019 veniva liquidato il **primo SAL** alla ditta TIPIESSE SRL per un importo di Certificato di Pagamento n. 1 di € 267.824,89 oltre IVA; nonché il primo acconto a: -Direzione Lavori, -Coordinamento Sicurezza, -Collaudo in corso d'opera;
- con determinazione n. 292 del 15/04/2019 veniva liquidato il **secondo SAL** alla ditta TIPIESSE SRL per un importo di Certificato di Pagamento n. 2 di € 324.212,73 oltre IVA; nonché il secondo acconto a: -Direzione Lavori, -Coordinamento Sicurezza, -Collaudo in corso d'opera;
- con determinazione n. 395 del 28/05/2019 veniva liquidato il **terzo SAL** alla ditta TIPIESSE SRL per un importo di Certificato di Pagamento n. 3 di € 359.780,90 oltre IVA; nonché il terzo acconto a: -Direzione Lavori, -coordinamento Sicurezza, -Collaudo in corso d'opera;
- con determinazione n. 543 del 01/08/2019 veniva liquidato il **quarto SAL** alla ditta TIPIESSE SRL per un importo di Certificato di Pagamento n. 4 di € 335.702,79 oltre IVA; nonché il quarto acconto a: -Direzione Lavori, -coordinamento Sicurezza, -Collaudo in corso d'opera;
- con determinazione n. 716 del 08/10/2019 veniva liquidato il **quinto SAL** alla ditta TIPIESSE SRL per un importo di Certificato di Pagamento n. 5 di € 119.209,69 oltre IVA; nonché il saldo a: -Direzione Lavori, -coordinamento Sicurezza;

Visto il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, allegato al presente atto, sottoscritto in data 28/08/2019, con cui si certifica che i lavori sono stati completamente ultimati il giorno 28 agosto 2019 e quindi con un ritardo di 12 giorni rispetto al tempo utile contrattuale, ivi comprese le proroghe concesse, fissato al giorno 16 del mese di agosto dell'anno 2019 a meno delle piccole e marginali lavorazioni per le quali si assegnano giorni 12 per il completamento, come dettagliatamente indicato nel certificato allegato;

Dato atto che la visita di collaudo, effettuata il 10/09/2019, ha accertato la rispondenza dell'opera al progetto esecutivo nonché testato gli impianti elettrici e idrotermosanitari alla presenza della DL e dell'impresa esecutrice e che dagli accertamenti fatti è risultato la buona qualità dei materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte, conforme alle prescrizioni contrattuali, nonché l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito e

quanto contabilizzato nei documenti contabili;

Visto il CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, allegato al presente atto, sottoscritto in data 15/10/2019 dal quale si evince che la liquidazione totale secondo contratto per lavori ammonta a complessivi € 1.413.800,00 e che resta un credito da corrispondere all'impresa pari a € 7.069,00 oltre IVA (corrispondente allo 0,5% trattenuto a titolo di "ritenuta per infortuni") da corrispondere all'impresa con apposito atto del Responsabile del Settore, unitamente al saldo del Collaudatore;

Dato atto che il Collaudo non evidenzia alcuna applicazione di penali per ritardo, in accordo con quanto indicato da R.U.P. e Direzione Lavori;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D.LGS n. 267/2000 e s.m.i;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto del certificato di ultimazione dei lavori, allegato al presente atto, sottoscritto in data 28/08/2019, con cui si certifica che i lavori sono stati completamente ultimati il giorno 28 agosto 2019, con un ritardo di 12 giorni rispetto al tempo utile contrattuale, a meno delle piccole e marginali lavorazioni per le quali si sono assegnati giorni 12 per il completamento, come dettagliatamente indicato nel certificato;
2. Di prendere atto della visita di collaudo, effettuata il 10/09/2019, che ha accertato la rispondenza dell'opera al progetto esecutivo nonché testato gli impianti elettrici e idrotermosanitari alla presenza della DL e dell'impresa esecutrice e che dagli accertamenti fatti è risultato la buona qualità dei materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte, conforme alle prescrizioni contrattuali, nonché l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito e quanto contabilizzato nei documenti contabili;
3. Di prendere atto che il Collaudo non evidenzia alcuna applicazione di penali per ritardo, in accordo con quanto indicato da R.U.P. e Direzione Lavori;
4. Di approvare il Certificato di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, allegato al presente atto, sottoscritto in data 15/10/2019, dal quale si evince l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito e quanto contabilizzato nei documenti contabili, per cui la liquidazione totale secondo contratto per lavori ammonta a complessivi € 1.413.800,00 e resta un credito da corrispondere all'impresa pari a € 7.069,00 oltre IVA (corrispondente allo 0,5% trattenuto a titolo di "ritenuta per infortuni") da corrispondere all'impresa con apposito atto del Responsabile del Settore, unitamente al saldo del Collaudatore;

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO
E RELATIVE VERIFICHE/CONTROLLI.

LAVORI: P.P.P. IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLO SPONS - CORUNE DI VALEGGIO S/TC

CIG: 7617961C47 CUP: C19B18000040003

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. LORENZO SALVI:

C.S.E.: Arch. ALESSANDRO ROVERI:

IMPRESA: TIPIESSE S.R.L. di Villa d'Adda (BG)

P.A. CORUNE DI VALEGGIO
sul Pianois

R.U.P. Arch. Ivo PATAI

VISTA LA RELAZIONE DI STRUTTURE ULTIME REDATTA A CURA DELL'ING. LORENZO SALVI IN DATA 18/06/2019 E PRESO ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI EMESSO IN DATA 28/08/2019 CHE ATTESTA L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AL NETTO DI PICCOLI E POCOESSE INTERVENTI DI RIPINTURE E DETTAGLIO IL SOTTO SCRITTO COLLAUDATORE STATICO E T.A. Ing. FEDERICO PENNOLI, NOMINATO DALL'ENTE APPALTANTE CON DETERMINAZIONE N.º 89 DEL 07/02/2019, HA CONVOCATO IL DIRETTORE DEI LAVORI E L'IMPRESA AL FINE DI SUDDERE LE ISPEZIONI E I CONTROLLI DOVUTI IN DATA 10/09/2019.

PRESENTI:

Direttore dei lavori: Ing. Lorenzo Salvi:

x l'IMPRESA: Gen. Lucio Colombo

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

Alle ore 10:00 iniziano le ispezioni di rispondenza
progettuale e le dovute verifiche di corretto funzionamento.

Viene preteso:

- Le innovazioni di ROBERTA ENRICA sono state
dall'impresa eseguite come da prescrizioni contenute
nel contratto di ultimazione lavori;
- Il sottoscritto collaudatore è al corrente che durante
i lavori è stata caricata la struttura di copertura
senza aumento e/o di diminuzione di prezzo e pertanto
si condurrà l'ispezione sulla base delle tavole
di progetto n. 11, 12, 14 aggiornate a maggio 2019
a cura del progettista Ing. Fabio Finazzi con studio
in Bergamo
- Il sottoscritto collaudatore è al corrente che
vi è stata una modifica alle strutture, senza
aumento e/o di diminuzione di prezzo, in quanto
il movimento di un tubo preabbricato inserito
del ϕ 1200 circa non permetteva il posizionamento
dei pilastri come da progetto eseguito originario;
la conseguenza è l'allineamento dei pilastri nel
locale taglierino con un maggiore sbalzo del lato
in "pendente" il tutto indicato nelle tavole
di revisione inviate dal progettista Ing. Fabio Finazzi
alla direzione lavori in data 05/03/2019 e per conoscenza
giunte dalla D.L. a RE e all'impresa da Roma il
tutto a prezzo pari.

- IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE È AL CORRENTE CHE LE TORRI-PALO DEL CAMPO IN ERBA SINTERICA A 7 SONO, NELLA TIPOLOGIA STRUTTURALE, STATE ASSIEMATE NELLA TAVOLA 2E VERSIONE DI MAGGIO 2019 IN COMPLESSO LE COMPONENTI SIONE CMI ELETTRICI IN TAVOLE DI SUPPLEMENTO CARBIO DI NORDENCLAFUM DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
- IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE È AL CORRENTE DELLE VARIANTI INTRODOTTE SENZA MODIFICARE ALL'IMPONTO TOTALE DEL QUANTO ECONOMICO; NELLO SPECIFICO LA PRESA VISIBILE ED ISPEZIONABILE DEL TUBO Ø 1200 IN C.I.S. NEL LOCALE MAGAZZINO, L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 E LE RAGGIORI LAVORAZIONI RELATIVE AL PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI TRA IL DEPOSITO E LA CENTRALE TECNICA (IL LOCALE).

L'ISPEZIONE HA AVUTO INIZIO DAI NUOVI SPOGLIATI "RUGBY":

- 1) MAGAZZINO/DEPOSITO: CONFORME A PROGETTO COST. COE RODIFICATO TAVOLE DI CUI ALLA DATA 05/03/2019 DAL PROGETTISTA ALLA D.L.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON SENSORE MOVIMENTO FUNZIONANTE
- 2) UFFICIO: CONFORME CON IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FUNZIONANTE, CON PARETE DI CORRENTE TUTTE TESTATE E VERIFICATE IL COLLEGAMENTO AL "SALVAVITA", CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PEZZO DI RADIATORI IRRAZZIANTI (CALORIFERI A PANO) PERFETTAMENTE FUNZIONANTI

- 3) LOCALE ARBITRIO: CONFORME CON IMPIANTO E FUNZIONANTE (ILLUMINAZIONE) E VERIFICATO IL COLLEGAMENTO DI OGNI PRESA DI CORRENTE AL "SALVAVITA", CON RADIATORI IRRAZIONANTI FUNZIONANTI
- 4) SPOGLIATOIO ADIACENTE
AL LOCALE ~~ARBITRIO~~
INFERRENA: CONFORME CON IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FUNZIONANTE, CON OGNI PRESA DI CORRENTE COLLEGATA AL "SALVAVITA" E CON CORPI SCALDANTI PER IL RISCALDAMENTO FUNZIONANTI
- 5) INFERRENA: CONFORME CON ILLUMINAZIONE FUNZIONANTE, CON CORPI RISCALDANTI FUNZIONANTI, CON VERIFICA CHE OGNI PRESA È COLLEGATA AL "SALVAVITA"
- 6) LOCALE SPOGLIATOIO: CONFORME CON ILL. FUNZIONANTE, CON PRESSE COLLEGATE AL "SALVAVITA" E RISCALDAMENTO FUNZIONANTE

IN TUTTI I LOCALI L'IMPIANTO IDRO-SANITARIO È REGOLARMENTE FUNZIONANTE SIA AD ACQUA CALDA E/O FREDDA ED È STATO TESTATO OGNI APPARATO. ESTERNAMENTE L'EDIFICIO È CONFORME ALLA PROGETTAZIONE E L'IMPIANTO "LAVA SCARPINI" È FUNZIONANTE.

IL LOCALE CALDAIA PRESENTA IL NUOVO IMPIANTO FUNZIONANTE REGOLARMENTE NELL'ACQUARO, ADDOLCITORE E NELLE INTERPRENTAZIONI ALLE CALDAIE ESISTENTI. LE PRESSE AGGIUNTE SONO TUTTE

COLLEGATE CON IL "SALVAVITA"; LE OPPORTUNE
TALMENTE ALLE TURBINI SONO COLLEGATE.

GLI ESTERNI, ARRIVANTI E AREA ADIACENTE, RISULTANO
CONFORMI A PROGETTO.

L'IMPIANTO ESTERNO DI ILLUMINAZIONE È PERTINENTE
FUNZIONANTE. IL SISTEMA D'ALLARTE POSTO NEI SERVIZI
IGIENICI È FUNZIONANTE CON DISPOSITIVO SONORO E
OTTICO POSTO IN ESTERNA.

L'ISPEZIONE CONTINUA CON:


CARPO TENNIS: LA FONDAZIONE AVEVA CAUSATO L'ABBASSAMENTO
DI UN PAVIMENTO; COME DA
PROGETTO SI È PROVVEDUTO AL RIALLINEAMENTO
E AL RIPROFILAMENTO IN QUOTA. LAVORAZIONE
CONFORME.


CARPO A 11 : LAVORAZIONI CONFORMI, IN ATTESA DEL CERTIFICATO
DA CALCI
DI OMOLOGAZIONE LND CON DELOGA ALL'USO
LND PROTOCOLLO 0008796-U-10/04/2019

CARPO A 7 : CONFORME AL PROGETTO
DA CALCI

PISTA DI ATLETICA: CONFORME AL PROGETTO

TERRINE VISITA DI COLLAUDO: ORE 11:48 DEL 10/09/2019
LETO, COMPRESO E NOTESCRITTO

L'IMPRESA


CAPI D.L.


IL COLLAUDO


5/5



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2019 / 2514

Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 183, CO. 16, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL COMPLETAMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 (VENTI) ANNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAZZI IVO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2019 / 2514

Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 183, CO. 16, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL COMPLETAMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 (VENTI) ANNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Limitatamente alla copertura finanziaria dell'opera mediante leasing finanziario e canoni annuali come da deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.

Lì, 14/11/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 227 del 19/11/2019

Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 183, CO. 16, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL COMPLETAMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 (VENTI) ANNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 227 del 19/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 183, CO. 16, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL COMPLETAMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 (VENTI) ANNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona