

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (Provincia di Verona)

LAVORI sostituzione parziale pavimentazione in via Jacopo Foroni

Impresa Braganza Stefano – Loc. Campanella, 5 , Valeggio sul Mincio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2019 il mese di Giugno il giorno 03 luglio 2019 in Valeggio sul Mincio (VR)

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto** approvato in data 20/12/2018 con determina n° 932 per l'importo complessivo di Euro 40.400,00 dei quali:

| | | |
|---|------|-----------|
| A1) Lavori a base d'asta | Euro | 30.894,44 |
| A2) Oneri per la sicurezza | Euro | 1.544,72 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - Oneri fiscali I.V.A. 22% | Euro | 7.201,49 |
| - Imprevisti varie circa 2% | Euro | 617,89 |
| - Segnaletica orizzontale | Euro | 140,00 |
| - Arrotondamenti | Euro | 1,46 |

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

Euro 40.400,00

Visto l'**affidamento** lavori in data 29/12/2018 det. 1011, col quale la ditta appaltatrice BRAGANZA STEFANO assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di Euro 30.894,44 che al netto del ribasso del 12 % si riduce a Euro 27.187,10 + sicurezza Euro 1.544,72

Visto l'**atto di sottomissione** della Perizia Suppletiva in data 18/06/2019, pari a netti Euro 3.141,74

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 11/03/2019, con il quale si da decorrenza all'esecuzione dei lavori dal 11/03/2019

Visti i **verbali di sospensione e ripresa dei lavori** nei seguenti periodi: dal 22/03/2019 al 19/06/2019 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 90.

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 130 (centotrenta) come risulta dal seguente prospetto:

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| - per contratto | giorni | n° | 30 |
| - per sospensioni | giorni | n° | 90 |
| - proroga per perizia | giorni | n° | 10 |
| TOTALE | giorni | n° | 130 |

Che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al 18/07/2019

Visto il **certificato di ultimazione** in data 03/07/2019 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 03/07/2019

Proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'impresa.

Riscontrati tutti i documenti contabili.

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde Euro 31.873,57 così ripartita:

| | | |
|---|------|-----------|
| A) Lavori a base d'asta con sconto contrattuale | Euro | 27.187,11 |
| B) Oneri per sicurezza | Euro | 1.544,72 |
| D) Perizia suppletiva con sconto contrattuale | Euro | 3.141,74 |
| D) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - Oneri fiscali I.V.A. 22% | Euro | 7.012,18 |
| - Avanzo | Euro | 1.514,25 |

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI **Euro 40.400,00**

- che l'importo lordo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 03/07/2019 ammonta a Euro 31.873,57 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo un compenso di Euro 6.873,57.

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n° 43091277/94 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni - sede di Verona con decorrenza continuativa;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione.

CERTIFICA

- che i lavori di sostituzione parziale pavimentazione in via Jacopo Foroni assunti dall'impresa BRAGANZA STEFANO di Valeggio sul Mincio (VR) sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in nette Euro 31.873,57.

Da cui detraendo:

- a) per i certificati di acconto già emessi
in data 04/06/2019 Euro 25.000,00
residua la somma di Euro 6.873,57 più I.V.A. 22%

(diconsi Euro seimilaottocentosettantatre/57 + IVA 22%) che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Valeggio sul Mincio, li 03/07/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

BRAGANZA STEFANO
ARTIGIANO EDILE
Loc. Campanella, 5
37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Cod. Fisc. BRG SR 86828 F2088
Partita IVA 01717660235
REA n° 0192146 - Reg. Impr. n° VR-00699
L'IMPRESA

