



Prot. n. 3005.....

Valeggio sul Mincio, 10/02/2022

AI RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Annalisa Scaramuzzi
- SEDE -

Alla DIREZIONE LAVORI
Ing. Maurizio Fabbiani
info@infratecsrl.it

**RELAZIONE DEL RUP IN MERITO AL C.R.E. E ALLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA I° MAGGIO
- CUP C11B21004210001**

IL R.U.P.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Servizi e Manutenzioni n. 553 del 13/09/2021, con cui veniva nominato l'Arch. Ivo mazzi quale RUP per i lavori di "Realizzazione della Pista ciclabile di Via I° Maggio" (CUP C11B21004210001 - CIG 888491931B);

Dato atto che i lavori, affidati alla Ditta PAROLINI GIANNANTONIO SpA con Determinazione n. 539 del 07/09/2021, sono iniziati in data 14/09/2021 come da verbale in pari data, sottoscritto dall'impresa affidataria;

Rilevato che il Direttore Lavori incaricato, Ing. Maurizio Fabbiani, ha trasmesso in data 02/02/2022 una bozza del "Certificato di Regolare Esecuzione", al fine del controllo del RUP per poi proseguire con la pubblicazione di tutti i documenti di contabilità finale;

Esaminato il documento ed in particolare il punto 11 - VARIANTI, in cui si riepilogano le modifiche apportate al progetto, comunque già concordate durante i lavori, con le relative motivazioni;

Dato atto che:

- dette modifiche risultano "non sostanziali" ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016 e rientrano nelle facoltà del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49 del 07/03/2018;
- i maggiori lavori eseguiti dall'impresa rimangono comunque entro il 20% dell'importo contrattuale e non modificano la somma complessiva finanziata (€ 180.000,00), il cui Quadro Economico finale evidenzia somme residue disponibili per € 8.144,39;



- che i nuovi prezzi sono limitati a due e risultano congrui rispetto ad opere similari;
- i lavori si sono conclusi in data 12/11/2021 senza ritardi;

PERTANTO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla bozza del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e modifiche non sostanziali dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA I° MAGGIO, proposte dal Direttore incaricato Ing. Maurizio Fabbiani e concordate col RUP, come riportate nel relativo elaborato, trasmesso in data 02/02/2022, ove è chiaro che tali modifiche non aumentano il Quadro Economico di Spesa, trovando copertura in parte delle somme risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta e in parte dalle minori spese per i lavori della pubblica illuminazione (appaltata a parte) e delle minori spese tecniche.

PROPONE al Responsabile del Settore, senza alcuna riserva, di APPROVARE, con propria futura Determinazione, la versione completa della Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA I° MAGGIO - CUP C11B21004210001.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valeggio sul Mincio., lì 10 FEB 2022



Il R.U.P.
Arch. Ivo Mazzi