

Stazione Appaltante Comune di Valeggio sul Mincio

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Regione Veneto

Provincia di Verona

Comune di Valeggio sul Mincio

Stazione appaltante Comun di Valeggio sul Mincio

Lavori per la demolizione della tettoia in Piazza della Repubblica

Impresa Scavi Rabbi srl

Importo lavori € 17.200 + iva

Contratto in data 26.04.2022 a mezzo Mepa, di cui all'affidamento con Impegno di spesa della determina n.653 /2019.

\* \* \* \*

La sottoscritta Arch. Annalisa Scaramuzzi Direttore Lavori e Rup dell'opera in oggetto, a fronte della comunicazione dell'esecutore depositata agli atti con prot.n.9995 del 05.05.2022 di intervenuta ultimazione dei lavori in data 03.05.2022, effettuati in loco i necessari accertamenti in contraddittorio con il Geometra delegato dall'esecutore stesso, e verificati gli interventi ancora da effettuarsi residuali e non in carico all'affidatario Impresa Scavi Rabbi, ovvero posa di lattoneria lungo il fronte del capannone in sostituzione della guaina strappata e sistemazione tubo enel privato, rilascia copia conforme all'esecutore del verbale di ultimazione lavori.

### **Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell'opera**

Progetto originario.

Trattasi di mera demolizione di opera degradata esistente. Per l'opera in oggetto è stata incaricata l'Impresa Scavi Rabbi con atto n.653 del 23.09.2019

per un importo complessivo di Euro.17.200 + iva così ripartito:

A) Somme per lavori a corpo relativi a demolizione della struttura, carico, trasporto, e oneri di discarica, ripristino della pavimentazione, e degli intonaci per Euro 17.200 + iva di legge.

L'opera è stata finanziata con fondi propri dell'Ente.

A seguito di aggiudicazione esperita attraverso il portale Mepa è stato formalizzato il contratto di cui alla determina sopra richiamata.

### **Somme autorizzate**

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 17.200 quale somma netta autorizzata.

### **Andamento temporale dei lavori**

Consegna dei lavori.

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 22.04.2022

#### Termine previsto per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovevano concludersi entro il 28.04.2022 quali giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

#### Concessione di proroghe.

A seguito di intercettazione di linee elettriche di proprietà privata su suolo pubblico, senza provvedere alla sottoscrizione dei verbali di sottomissione in quanto non rilevata la necessità di redigere perizia di variante considerata la tipologia di attività ed i prezzi immutati, e suppletive sono stati concessi all'impresa

complessivamente n° 3 giorni di proroga.

Con nota del tecnico dell'impresa la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa verbale di concessione di proroga del 28.04.2022 prot.n. 9474.

#### Scadenza definitiva.

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 28.04.2022.

#### Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03.05.2022 e quindi entro il termine utile come da comunicazione della ditta di cui al prot.n.9995 del 05.05.2022 e successivo verbale e certificato di ultimazione lavori redatto dalla DL.

#### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali se non rilevata la necessità di intervenire con l'alloggiamento della scossalina in lamiera in corrispondenza del capannone adiacente alla struttura demolita, attività peraltro non contabilizzata nel il preventivo di spesa del 16.09.2019, e per la quale bisognerà procedere con incarico successivo a ditta specializzata.

#### Certificato di ultimazione lavori

E' stato redatto certificato di ultimazione lavori in data 15.maggio 2022 con rilascio di copia conforme all'impresa esecutrice.

#### Conto finale e credito residuo dell'impresa

Il Conto Finale e la relativa relazione stante la tipologia di intervento, la contabilizzazione dei lavori recepita tramite conto consuntivo dell'impresa trasmesso in data 14.05.2022 e quivi allegato, viene assimilato in questo certificato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 07.06.2022, e riporta le previsioni economiche come specificate nell'elencazione dei lavori eseguiti nel richiamata contabilità dei lavori depositata dall'impresa, non eccedendo nulla relativamente a quanto in elenco.

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 15.752,80 + iva di legge.

Il Direttore lavori.