

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

Lavori di realizzazione della parte conclusiva delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "Villaggio dei Peschi".

Ditta PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – Via Garibaldi n.66 – Loc. Sandra – Comune di Castelnuovo del Garda (VR)

Importo dei lavori a base d'asta	Euro	120.671,75
Ribasso d'asta pari al 6.00 per cento	Euro	7.240,30
Oneri di sicurezza	Euro	3.620,15
Importo netto di contratto	Euro	117.051,60


L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di marzo

Premesso:

- che con determina di aggiudicazione in data 18.06.2019 n.452 l'Impresa PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Sandra di Castelnuovo del Garda ha assunto l'appalto dei lavori di realizzazione della parte conclusiva delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "Villaggio dei Peschi".
- che i lavori sono stati iniziati il 17.07.2019 come risulta dal verbale di consegna in pari data;
- che i lavori dovranno essere ultimati entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro inizio e cioè non oltre il giorno 30.08.2019;
- che è stata concessa una proroga di 21 giorni per la chiusura delle ditte fornitrici nel periodo feriale e che quindi l'ultimazione dei lavori è stata posticipata al giorno 20.09.2019;
- che i lavori sono stati sospesi il 11.09.2019 come risulta dal verbale di sospensione in data 11.09.2019;
- che i lavori sono ripresi in data 23.09.2019 come risulta dal verbale di ripresa dei lavori in data 23.09.2019;
- che i lavori sono stati sospesi in data 26.09.2019 per la necessità di presentare una perizia di variante come risulta dal verbale di sospensione dei lavori in data 26.09.2019;
- che con Determinazione n.151 in data 26.02.2020 è stata approvata la Perizia di Variante sopraccitata;

Considerato che sono cessate le cause che determinarono la sospensione il sottoscritto Direttore dei Lavori con intervento dell'Impresa Parolini Giannantonio S.p.A. rappresentata dal Sig. Parolini Marco in qualità di Direttore Tecnico di cantiere della medesima, ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere da oggi e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 24 marzo 2020, a che il Sig. Parolini Marco, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
()

IL DIRETTORE DEI LAVORI

()

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A.
Lavori Stradali, Scavi e Movimento Terra
Via Garibaldi, 66 - 37014 SANDRA (VR)
Tel. 045 7595300 - Fax 045 7596140
P. IVA e C.F.: 03236790238

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

()

