

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di realizzazione della parte conclusiva delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "Villaggio dei Peschi".

ditta PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – Via Garibaldi n.66 – Loc. Sandra – Castelnuovo del Garda (VR)

Importo dei lavori a base d'asta	Euro	120.671,75
Ribasso d'asta pari al 6.00 per cento	Euro	7.240,30
Oneri di sicurezza	Euro	3.620,15
Importo netto di contratto	Euro	117.051,60

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di marzo il sottoscritto Ing. Aurelio Tacconi, Direttore dei lavori, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

Parolini Marco in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Esecutrice;

Arch. Ivo Mazzi per conto dell'Ente Appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- Richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 17.07.2019;
- Richiamata la concessione della proroga di 21 giorni in data 28.08.2019 per l'intervenuta chiusura feriale delle ditte fornitrici;
- Richiamato il Verbale di sospensione dei lavori in data 11.09.2019;
- Richiamato il Verbale di Ripresa dei lavori in data 23.09.2019;
- Richiamato il Verbale di sospensione dei lavori in data 26.09.2019;
- Richiamata la Perizia Suppletiva di Variante approvata con Determinazione n.151 del 26.02.2020;
- Richiamato il Verbale di Ripresa dei lavori in data 18.03.2020;
- Considerato che ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 45 (Quarantacinque) naturali e consecutivi per le opere previste in progetto con aggiunti giorni 21 (Ventuno) naturali e consecutivi a seguito della proroga concessa, considerati anche i giorni di sospensione dei lavori, scadeva il 24.03.2020;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Che le opere e le forniture sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento dei lavori.

Il presente verbale viene emesso in tre copie.

L'IMPRESA

(.....)

PAROLINI
GIANNANTONIO s.p.a.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(.....)

A2065
Dott. Ing. AURELIO FACCONI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(.....)
