

ENTE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VELEGGIO SUL MINCIO (Prov. di Verona)
LAVORI	Realizzazione della Pista Ciclabile di via 1° Maggio
IMPRESA	PAROLINI GIANNANTONIO SpA – via Garibaldi 66 SANDRA' (VR) P.IVA 03236790238
DETERMINA	Determina di aggiudicazione Area Tecnica N. 539 del 07.09.2021
CONTRATTO	Contratto in corso di stipulazione
IMPORTO	Euro 87.205,00 + IVA al netto di ribasso del 3,25% inclusi Euro 4.000,00 per Oneri Sicurezza CIG 888491931B CUP C11B21004210001

Spett.le COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Spett.le IMPRESA PAROLINI GIANNANTONIO

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

La presente **Relazione del Direttore Lavori sulle "modifiche in corso d'opera"** è inviata la RUP, e per opportuna conoscenza all'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49 del 07.03.2018 "modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori".

Il **Progetto Esecutivo della Pista Ciclabile di via 1° Maggio** è stato approvato dal Comune di Valeggio s/M con Delibera 163 del 30.08.2021 e aggiudicato all'Impresa **Parolini Giannantonio SpA** con Determina A.T. 539 del 07.09.2021 per l'importo lavori di **Euro 87.205,00 + IVA**, al netto del ribasso d'asta del 3,25%, inclusi Euro 4.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso. Il progetto rientra nel Piano triennale OO.PP. comunale per il quale è stato ottenuto un finanziamento statale di **Euro 180.000,00** pari all'importo totale del progetto approvato.

In data 14.09.2021 il sottoscritto Direttore Lavori, incaricato dall'Amministrazione appaltante con Determina 542 del 07.09.2021, ha proceduto alla formale consegna dei lavori all'Impresa, lavori che sono attualmente in corso di esecuzione.

In corso d'opera l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità / necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto approvato anche in accoglimento alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veronese e alle richieste dei confinanti emerse in fase esecutiva. Tali modifiche non sono di seguito brevemente riassunte e riportate negli elaborati grafici e amministrativi allegati:

1. Su ordine del RUP è stato eliminato il guard rail metallico a bordo SX strada e sostituito con una doppia cordonata L50cm x H15cm a norma del DM 557/199 art. 7 comma 4 come peraltro già previsto in progetto per il tratto finale verso l'abitato.
2. Per la posa della sopra detta cordonata è stata allargata la sede stradale traslando la pista ciclabile di 25 cm lato campagna in modo da mantenere inalterate le sezioni carrabili e consentire la stesa della linea di margine stradale SX a distanza dalla cordonata.
3. Sempre per la posta della nuova cordonata fra le progressive 0+250 e 0+300 sono state inserite 4 nuove caditoie ed un pozzo perdente per il drenaggio acque meteoriche.
4. Su richiesta del privato, avallata dal RUP, è stato inserito un canale grigliato da 30 cm L=5.00 m fronte passo carrabile per la raccolta acque meteo alla progressiva 0+230, realizzata un'aiuola a verde lato muro privato fra i due passi adiacenti e un cordolo orizzontale 15x25 lato strada per delimitare la pista e impedire eventuali parcheggi sulla stessa.
5. E' stata infine definita con il Consorzio di Bonifica Veronese la soluzione per l'adeguamento / spostamento dei pozzetti irrigui interferenti con la nuova pista alla progressiva 0+250, lavoro già previsto in progetto

Nel complesso, le modifiche sopra descritte non comportano ne aumenti ne diminuzioni dell'importo totale dei lavori che rimane invariato in Euro 87.205,00 con applicazione del ribasso generale del 3,25%, inclusi Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 4.000,00, come da contratto. Rimane parimenti invariata la somma totale finanziata di Euro 180.000,00 come risulta dal Computo Metrico Estimativo e dal Quadro Economico allegati.

I nuovi prezzi introdotti e concordati con l'Impresa sono:

1. Canale grigliato Euro/ml 255 art. 50.16.120.1 del vigente prezzario Comune di Verona
2. Sovrapprezzo cls colore giallo Euro/mq 7,50 come da opera similare già eseguita dal Comune

Le modifiche sopra descritte sono "non sostanziali" ai sensi dell'art. 106 comma 2 e 4 DLgs 50/2016 e rientrano nella facoltà del Direttore Lavori, previa approvazione del RUP, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49 del 07.03.2018.

Verona 21.10.2021

Il Direttore Lavori
ing. Maurizio Fabbiani



