



Comune di Valeggio sul Mincio
Provincia di Verona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nel Comune di Valeggio sul Mincio del piano di urbanizzazione denominato "Villaggio dei Peschi"

COMMITTENTE: COMUNE di VALEGGIO sul MINCIO

Valeggio sul Mincio: 24 MAR. 2020



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
17 EDI.005.010. 030.030	Demolizione di cordonata in calcestruzzo effettuata con l ... bbassamento e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta Demolizione di cordonata in calcestruzzo effettuata con l'ausilio di macchine operatrici, compreso abbassamento e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta Anello interno rotatoria Anello esterno rotatoria A detrarre quantità in partita provvisoria		2,50 4,00 -40,00	6,280 6,280		15,70 25,12		40,00
	Sommano positivi e negativi ml					40,82		40,00
	SOMMANO ml					0,82		
18 COM.019.04 0.010.020	Scavo a sezione obbligata, per la posa in opera di condot ... per tratti in strada con taglio dell'asfalto fino a 200 cm Scavo a sezione obbligata, per la posa in opera di condotti, sia su strada che per tratti fuori sede stradale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusiva la roccia, com ... , la sistemazione generale della strada ed ogni altro onere per tratti in strada con taglio dell'asfalto fino a 200 cm Cuspide lato Valeggio Cuspide lato quaderni Cuspide lato sud Collegamento plinto rotatoria a plinto pista ciclabile Collegamento pozzetto P.I. esistente in Via Sile *(lung.=10+18) A detrarre quantità in partita provvisoria		16,00 14,00 2,00 21,00 28,00 -20,00	0,600 0,600 1,200 0,600 0,400 0,600	0,800 0,800 1,200 0,600 0,600 1,000	7,68 6,72 2,88 7,56 6,72		12,00
	Sommano positivi e negativi mc					31,56		12,00
	SOMMANO mc					19,56		
19 COM.019.04 0.070.010	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di ... tti di ispezione ed ogni altro onere del diametro di mm 160 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) per fognature, con giunto GL e anello elastomero, prodotte secondo norme UNI EN 1401 - serie SN 4 (ex 303/1) r ... zo i pezzi speciali necessari per collegare i tubi con i pozzetti di ispezione ed ogni altro onere del diametro di mm 160 Collegamento caditoie rotatoria *(lung.=16+14+2) A detrarre quantità in partita provvisoria		32,00 -20,00			32,00		20,00
	Sommano positivi e negativi m					32,00		20,00
	SOMMANO m					12,00		
20 NP1	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD Diam. 125 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD Diam. 125 Collegamento plinto rotatoria con plinto ciclabile Collegamento pozzetto P.I. esistente in Via Sile		21,00 28,00			21,00 28,00		
	SOMMANO m					49,00		
21 NP2	Fornitura e posa in opera di pozzetto 40x40x60, di derivazione completo di chiusino in ghisa Fornitura e posa in opera di pozzetto 40x40x60, di derivazione completo di chiusino in ghisa					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

 Impresa Pavesi & C. SpA
 GIANNANTONIO 2007

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
22 COM.019.04 0.090.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco sifonato ... il chiusino e compreso il riduttore da 40x40 e la prolunga Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco sifonato per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, delle misure interne di 45x45x100 con sifone a zaino ... ai condotti fognanti fino a m 1, ed ogni altro onere, escluso il chiusino e compreso il riduttore da 40x40 e la prolunga A detrarre quantità in partita provvisoria					3,00	3,00	
	Sommano positivi e negativi cad					3,00	3,00	
	SOMMANO cad					0,00		
23 COM.019.01 0.030.010	Fornitura, stesa e rullatura di misto granulometrico stab ... ura del sottofondo, per uno spessore medio finito di cm 10 Fornitura, stesa e rullatura di misto granulometrico stabilizzato o frantumato di cava legante naturale, steso per la risagomatura del sottofondo, per uno spessore medio finito di cm 10 Strada di collegamento rotatoria con Via Fincato Pista ciclabile A detrarre quantità in partita provvisoria		1574,41 237,20 -2100,00		0,150 0,150 0,150	236,16 35,58	315,00	
	Sommano positivi e negativi mc					271,74	315,00	
	SI DETRAGGONO mc						43,26	
24 COM.019.01 0.100.010	Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiede co ... cestruzzo ed ogni altro onere in calcestruzzo cm 12/15 x25 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiede compreso movimenti di terra, fondo e rinfianchi in calcestruzzo ed ogni altro onere in calcestruzzo cm 12/15 x25 Anello interno Anello esterno Cuspide lato Valeggio Cuspide lato Quaderni Cuspide lato Via Fincato Pedana lato Nord A detrarre quantità in partita provvisoria		2,50 4,00 9,35 6,81 17,62 41,44 -110,00	6,280 6,280		15,70 25,12 9,35 6,81 17,62 41,44	110,00	
	Sommano positivi e negativi m					116,04	110,00	
	SOMMANO m					6,04		
25 COM.019.08 0.020.010	Esecuzione in opera di zoccolo in calcestruzzo cm 100x100 ... ozzetto incorporato completo in chiusino in ghisa cm 30x30 Esecuzione in opera di zoccolo in calcestruzzo cm 100x100x100 con pozzetto incorporato completo in chiusino in ghisa cm 30x30 A detrarre quantità in partita provvisoria					1,00	1,00	
	Sommano positivi e negativi cad					1,00	1,00	
	SOMMANO cad					0,00		
26 COM.019.08 0.010.010	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio conico zinca ... ra m 9.00 compreso sbraccio e cavi 3x1x2.5 mmq all'interno Fornitura e posa in opera di palo in acciaio conico zincato, diametro alla base 127 mm, spessore 3.6 mm, altezza fuori terra m 9.00 compreso sbraccio e cavi 3x1x2.5 mmq all'interno					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
27 COM.019.08 0.040.010	Fornitura ed installazione su palo o sbraccio di un'armat ... ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte nullo escluso Fornitura ed installazione su palo o sbraccio di un'armatura stradale chiusa a marchio Europeo ENEC, fabbricata in stabilimento rinforzato in fibre di vetro, vano ottico sigillato, ... 95 e di lampada al sodio alta pressione da 150 W, il tutto per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte nullo escluso					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
28 COM.019.08 0.050.020	Fornitura e posa di linea elettrica di collegamento e ali ... one 1x16 mmq tipo N07V-K sez 4x1x10 mq PE (N07V-K) 1x16 mq Fornitura e posa di linea elettrica di collegamento e alimentazione composta da quattro cavi unipolari del tipo FG7R più il cavo di terra di sezione 1x16 mmq tipo N07V-K sez 4x1x10 mq PE (N07V-K) 1x16 mq Linea illuminazione		21,68 27,64 11,52 13,16 30,68 24,88 21,59 11,01			21,68 27,64 11,52 13,16 30,68 24,88 21,59 11,01		
	Scorte nei pozzetti	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO m					186,16		
29 COM.019.04 0.100.010	Fornitura e posa in opera di ghisa per caditoie e chiusin ... ti complete di relativo telaio ed ogni altro onere incluso Fornitura e posa in opera di ghisa per caditoie e chiusini dei pozzetti complete di relativo telaio ed ogni altro onere incluso Caditoie Chiusini ill. 30x30 Chiusini ill. 40x40 Chiusini ill. 60x60 A detrarre quantità in partita provvisoria	13,00 6,00 4,00 1,00 -1,00			35,400 14,500 22,000 56,500 500,000	460,20 87,00 88,00 56,50 500,00		
	Sommano positivi e negativi kg					691,70	500,00	
	SOMMANO kg					191,70		
30 COM.019.01 0.040.020	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzi ... itoie, per fresature eseguite fino alla profondità di cm 5 Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzione di quota del piano viabile, eseguita con l'impiego di idonei macchinari semoventi, compreso il carico e trasporto a dis ... naffiatori - nebulizzatori e la salvaguardia di chiusini e caditoie, per fresature eseguite fino alla profondità di cm 5 Via Mazzini Innesto su esistente Abbassamento colmo Via Sile/Via Fincato Via Livenza/Via Fincato Via Sarca/Fine intervento Uscita parch, Via Mazzini	2,00	2,00 50,00 13,00 18,00 10,00 8,00	5,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		22,40 75,00 19,50 27,00 15,00 12,00		
	SOMMANO mq					170,90		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
31 COM.019.01 0.050.010	Conglomerato bituminoso tipo bynder (0 - 25) bitume 80 - ... spessore di cm 6, immediata rullatura, ogni onere incluso Conglomerato bituminoso tipo bynder (0 - 25) bitume 80 -100 percentuale 3,5% del peso secco degli aggregati, steso sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica con uno spessore di cm 6, immediata rullatura, ogni onere incluso Strada di collegamento Via Fincato/Via Mazzini Oista ciclabile Ricariche su Via Mazzini per raccordo rotatoria A detrarre cuspidi (4.71+14.62+2.13) A detrarre rotonda (4.00x4.00x3.14) A detrarre quantità in partita provvisoria		1574,00 237,26 56,00 -21,46 -50,24 -2100,00	4,000		1'574,00 237,26 224,00	21,46 50,24 2'100,00	
Sommano positivi e negativi mq						2'035,26	2'171,70	
SI DETRAGGONO mq							136,44	
32 COM.019.01 0.070.010	Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitum ... ncoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitume 80-100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice me ... nica per uno spessore compreso di 3 cm compresa una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Via Sile Via Sarca Via Livenza Parcheggio su Via Mazzini Parcheggio su Via Sarca Pista ciclabile Strada di collegamento Via Mazzini A detrarre quantità usura cm 4 A detrarre rotatoria (4.00x4.00x3.14) A detrarre cuspidi (4.71+14.62+2.13) A detrarre quantità in partita provvisoria		1484,74 1266,54 1734,58 938,98 570,78 237,26 1574,01 437,88 -528,49 -50,24 -21,46 -5950,00		1'484,74 1'266,54 1'734,58 938,98 570,78 237,26 1'574,01 437,88	528,49 50,24 21,46 5'950,00		
Sommano positivi e negativi mq						8'244,77	6'550,19	
SOMMANO mq						1'694,58		
33 COM.019.01 0.070.010.	Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitum ... ncoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitume 80-100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice me ... nica per uno spessore compreso di 4 cm compresa una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Rotatoria		528,49			528,49		
SOMMANO mq						528,49		
34 COM.021.01 0.030.010	Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi, pos ... aggior resistenza al passaggio dei mezzi. Pezzatura cm 6-8 Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi, posati su massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sp. 15 cm, compresa la sigillatura con resina nelle giunture per garantire maggior resistenza al passaggio dei mezzi. Pezzatura cm 6-8 Rotatoria Cuspidi (4.71+14.62+2.13) Basamento lato nord A detrarre quantità in partita provvisoria		50,24 21,46 21,38 -100,00			50,24 21,46 21,38	100,00	
A RIPORTARE								6,92

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						6,92	
	Sommano positivi e negativi mq					93,08	100,00	
	SI DETRAGGONO mq						6,92	
35 COM.019.02 0.010.020	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte b ... o l'eventuale tracciamento. Striscia di larghezza di cm 15 Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento. Striscia di larghezza di cm 15 Rotatoria e strada di collegamento		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00		
36 COM.019.02 0.010.222	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte b ... inui, compreso l'eventuale tracciamento. Striscia di cm 15 Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento. Striscia di cm 15 Via Livenza+Via Sarca+Via Sile Parcheggio Via Mazzini Centrali Laterali Via Sile Via Sarca *(lung.=15+20) Via Lavenza		1240,00			1'240,00		
	SOMMANO m					2'080,00		
37 COM.019.02 0.010.030	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte b ... o l'eventuale tracciamento scritte, fasce d'arresto etc.. Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui o discontinui, compreso l'eventuale tracciamento scritte, fasce d'arresto etc.. Parcheggi Handicappati Passaggi pedonali da ml 2 Passaggi pedonali da ml 3 Dosso Zebrato Barre d'arresto (21.00x0.60)+(3.00x1.00) Scritta Stop Rotatoria e strada di collegamento Giallo cordonate rotatoria e cuspidi Giallo fascia divisoria ciclabile Zebrato Triangoli dare la precedenza Triangoli dare la precedenza	9,00	5,50	3,300		163,35		
	SOMMANO mq					703,40		
38 COM.019.03 0.030.010	Dischi in lamiera di alluminio 25/10, per tutti i simboli ... alo ed attacchi, compresa la posa di dischi diametro cm 60 Dischi in lamiera di alluminio 25/10, per tutti i simboli; esecuzione interamente in pellicola rinfrangente; completi di palo ed attacchi, compresa la posa di dischi diametro cm 60 Rotatoria Fine pista ciclabile Direzione obbligatoria Parcheggio Via Mazzini e Via Sile Stop Parcheggio handicappati A detrarre quantità in partita provvisoria					1,00	6,00	
	SOMMANO mq					7,00	15,00	
	A RIPORTARE					1,00		

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						0,63	
	Sommano positivi e negativi mq					679,37	680,00	
	SI DETRAGGONO mq						0,63	
44 NP.transenna	Transenna realizzata in acciaio zincato, composto da un e ... fuori terra: 70 cm Peso: 9 Kg. Fornitura e posa in opera. Transenna realizzata in acciaio zincato, composto da un elemento in tubolare tondo sagomati a U rovesciata, fissaggio al suolo tramite getto di cls. DIMENSIONI: Lunghezza 75 cm. Profondità: 6 cm Altezza fuori terra: 70 cm Peso: 9 Kg. Fornitura e posa in opera. Pista ciclabile					4,00		
	SOMMANO n.					4,00		
45 NP3	Fornitura e posa in opera di dischi in lamiera di alluminio 25/10 completo di attacchi su palo esistente Fornitura e posa in opera di dischi in lamiera di alluminio 25/10 completo di attacchi su palo esistente Rotatoria cartello E					5,00		
	SOMMANO n.					5,00		
46 NP4	Fornitura e posa in opera di triangoli in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacco su palo esistente Fornitura e posa in opera di triangoli in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacco su palo esistente Rotatoria cartello F					3,00		
	SOMMANO n.					3,00		
47 NP5	Fornitura e posa in opera di targa 20x80 in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente Fornitura e posa in opera di targa 20x80 in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente Preavviso distanza 150 mt					3,00		
	SOMMANO n.					3,00		
48 NP6	Allacciamento impianto di irrigazione zona verda Derivazi ... e pezzi speciali Scavi, rinterrì e sistemazione dell'area Allacciamento impianto di irrigazione zona verda Derivazione della rete esistente dell'acquedotto con tubazioni in PEAD d.63 compreso presa in carico sulla rete, saracinesca, pozz ... del contatore, completo di chiusino in ghisa, compreso inoltre pezzi speciali Scavi, rinterrì e sistemazione dell'area					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
49 NP7	Realizzazione di abbassamento del marciapiede di confine, ... ti e posa in pera dei masselli precedentemente accatastati Realizzazione di abbassamento del marciapiede di confine, fra il marciapiede dell'area verde, ed il parcheggio di Via Mazzini. La lavorazione consiste nella rimozione dei masselli ... iale. Posa in opera di nuove cordonate, rifacimento dei massetti e posa in pera dei masselli precedentemente accatastati					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Valeggio sul Mincio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA
Partita Operativa SpA
GIANNANTONIO 501

IL DIRETTORE DEI LAVORI



