

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

**Settore Lavori Pubblici Servizi e
Manutenzioni**

SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE IN VIA JACOPO FORONI Libretto misure

Cod. Computo metrico	DESCRIZIONE DEI LAVORI					U/M	QUANTITA'
		N°/Area	Lungh.	Largh.	H/Peso		
0,2275	Sostituzione piastre in pietra di Prun Lievo piastre in pietra di Prun esistente con apposite ventose elettriche, demolizione del sottofondo e rifacimento dello stesso per uno spessore fino a cm 25, cernita delle pietre recuperabili, accatastamento su pallets, carico, trasporto a discarica o in magazzino comunale, formazione nuovo massetto di sottofondo in calcestruzzo fino ad uno spessore di cm 25, fornitura e posa di nuove piastre in pietra di Prun di prima qualità e ottima consistenza dimensioni 120x60x16 con doppia rullatura superficiali compresa colata di resina poliuretana nelle fughe	151	0,6	1,2	1	mq	108,72
0,2276	Ricollocamento piastre in pietra di Prun di recupero Lievo e riposizionamento di piastre in pietra di Prun esistenti con demolizione del sottofondo e rifacimento dello stesso per uno spessore fino a cm 25, con carico, trasporto a discarica del materiale demolito, compresa colata di resina poliuretana nelle fughe	126	0,6	1,2	1	mq	90,72
NP1	Fornitura di pietra Serena Lievo piastre in pietra di Prun esistente con apposite ventose elettriche, demolizione del sottofondo e rifacimento dello stesso per uno spessore fino a cm 25, cernita delle pietre recuperabili, accatastamento su pallets, carico, trasporto a discarica o in magazzino comunale, formazione nuovo massetto di sottofondo in calcestruzzo fino ad uno spessore di cm 25, fornitura e posa di nuove piastre in pietra Serena con caratteristiche da pavimnto esterno denominata Granitello di prima qualità e ottima consistenza dimensioni 120x30x8 con doppia rullatura superficiali compresa colata di resina	54,00	0,30	1,20	1,00	mq	19,44
0,3170	Onere di discarica Onere di discarica per ritiro materiale di risulta da demolizioni: materiale pulito	218,88	0,25	20	1	q.le	1.094,40
		128,16	0,16	20,00	1,00	q.le	410,11

ec	Opere in economia Sistemazione pozzetti e acciottolato Mano d'opera	20,00	1,00	1,00	1,00	ore	20,00
NP2	Rifacimento caditorie Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 45 x 45, gettate in opera mediante l'ausilio di casseri metallici e calcestruzzo dosato a tonn. 0,25 di cemento 325 per mc., spessore pareti cm. 15, fino a m. 1 di profondità, compresi lo scavo e il rinterro e la caditoia sifonata in ghisa del peso medio di Kg. 55 ÷ 60.	6	1	1	1	cad	6,00
NP3	Fornitura prolunghe pozzetti in cls Fornitura prolunghe pozzetti in cls per adeguamento quote con misure varie comprensivo di stuccature e ancoraggi ai manufatti esistenti	2	1	1	1	cad	2,00
ec	Opere in economia Sistemazione piastre esistenti adiacenti a via jacopo Foroni Mano d'opera	5,00	1,00	1,00	1,00	ore	5,00

il direttore lavori



l'impresa