COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni

LIBRETTO MISURE E REGISTRO DI CONTABILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL PARCO A SANTA LUCIA AI MONTI

Ord.	DESCRIZIONE DEI LAVORI					U/M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
		N°/Area	Lungh.	Largh.	H/Peso				
NR. 01	Demolizione completa della scala attuale					mq	38	€ 50,00	€ 1.900,00
NR. 02	Cantieristica con recinzioni di cantiere					a corpo	1	€ 240,00	€ 240,00
NR. 03	Carico e trasporto in discarica					ton	6	€ 65,00	€ 390,00
NR. 04	Rifacimento rampa compreso livellamento e fornitura stabilizzato					mq	38	€ 40,00	€ 1.520,00
NR. 05	Fornitura di frontalini e cordoli in pietra di prun 100x35x10 con costa smusso posati su calcestruzzo di tenuta					ml	60	€ 146,00	€ 8.760,00
NR. 06	Fornitura e posa di ciotolo di fiume 6/8 cm posato su spuntina e sabbia					mq	32	€ 76,00	€ 2.432,00
NR. 07	Riempimento gradini con stabilizzato drenante					mq	32	€ 16,00	€ 512,00
NR. 08	Fornitura e posa di ghiaino spaccato bianco di marmo alla base della scala					mq	10	€ 30,00	€ 300,00
NR. 09	Ripristino canalina raccolta acque meteoriche compreso pulizia					a corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
NR. 10	Demolizione e ripristino 2 pozzetti compreso i chiusini dell'illuminazione pubblica nell'aiuola fianco scala					a corpo	1	€ 451,00	€ 451,00
NR. 11	Pulizia cantiere a fine lavori da macerie e rimanze varie					a corpo	1	€ 500,00	€ 500,00
NR. 12	Trasporto per marmi, ciotoli e inerti compreso scarico con gru					nr	6	€ 220,00	€ 1.320,00
									=====
									€ 18.525,00