COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
(Provincia di Verona)

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018

Impresa ROFFIA srl –via Barelle 1/A, Pilastro di Marcaria

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2020 il mese di Febbraio il giorno 20 in Valeggio sul Mincio (VR)

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto** approvato in data 08/11/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n° 211 per l'importo complessivo di Euro 300.000,00 dei quali:

A)	Lavori a base d'asta	Euro	220.169,16
	Oneri per la sicurezza	Euro	8.806,77
B)	Somme a disposizione		
-	Iva sui Lavori 22%	Euro	50.374,70
-	Fondo per accordi bonari	Euro	5.724,40
-	Spese tecniche CSP e CSE	Euro	9.159,04
-	Spese generali e tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo	Euro	4.579,52
-	CNPAIA 4%	Euro	880,68
-	Contributo AVCPASS	Euro	225,00
-	Arrotondamenti	Euro	80,73
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		**Euro 300.000,00**

Visto **l'affidamento lavori** in data 19/02/2019 det. 116, col quale la ditta appaltatrice ROFFIA srl assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di Euro 220.169,16 che, al netto del ribasso del 17,08 % si riduce a Euro 182.564,27 + sicurezza €uro 8.806,77;
Visto **l'atto si sottomissione** della Perizia Suppletiva in data 04/02/2020, pari a netti €uro 34.242,62+€uro 1.651,84;

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 29/03/2019, con il quale si da decorrenza all'esecuzione dei lavori dal 29/03/2019;

Visti i **verbali di sospensione e ripresa dei lavori** nei seguenti periodi: dal 01/08/2019 al 25/09/2019 e dal 27/09/2019 al 16/02/2020 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni .

Visto che i lavori hanno ottenuto una proroga di giorni 28 con provvedimento motivato del 11/07/2019 prot. 15787;

Visto che i lavori hanno ottenuto una proroga di giorni 10 a seguito di approvazione della perizia Suppletiva in data 04/02/2020;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 340 (trecentoquaranta) come risulta dal seguente prospetto:

- per contratto	giorni	n° 105
- per sospensioni	giorni	n° 197
- per proroghe	giorni	n° 38
TOTALE	giorni	n° 340

Che pertanto la **scadenza del tempo** utile è risultata al 05/03/2020

Visto il **certificato di ultimazione** in data 25/02/2020 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 25/02/2020
Proceduto alla ricognizione dei lavori in contradditorio con l'impresa.

Riscontrati tutti i documenti contabili.

VERIFICATO:
- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde Euro 227.265,49 così ripartita:

A) Lavori a base d'asta con sconto contrattuale	Euro	182.564,27
B) Oneri per sicurezza	Euro	10.458,61
C) Perizia suplettiva con sconto contrattuale	Euro	34.252,62
D)Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- Oneri fiscali I.V.A. 22%	Euro	49.998,41
- Spese tecniche per CPS CSE	Euro	8.586,36
- Spese generali e tecniche per progettazione, DL e collaudo	Euro	5.438,48
- Contributo AVCP	Euro	225,00
- Arrotondamenti	Euro	1,59
- Indennizzo occupazione aree	Euro	7.203,68
- Incarico tecnico per frazionamento occupazione aree	Euro	1.281,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	**Euro**	**300.000,00**

- che l'importo lordo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 25/02/2020 ammonta a Euro 227.265,48 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo un compenso di Euro 227.265,48.

ACCERTATO:
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n° 4024179/13 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni – sede di MANTOVA con decorrenza continuativa;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione.

CERTIFICA

- che i lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 assunti dall'impresa ROFFIA srl di Pilastro di Marcaria (MN) sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in nette Euro 227.265,48.

Da cui detraendo:

a) per i certificati di acconto già emessi
   in data 31/07/2019 Euro 138.571,03
   residua la somma di Euro 88.694,45 più I.V.A. 22%

(diconsì Euro ottantottomilaseicentonovantaquattro/45 + IVA 22%) che può essere pagata all'impresa **a saldo** di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Valeggio sul Mincio, lì 29/02/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

L'IMPRESA

ROFFIA Srl
46010 Marcaria (MN)
Cod. Fisc. o Part. IVA 01414770207
Reg. Imp. MN n. 01414770207
REA MN n. 147484